

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।


বস্তির নাম : মাহমুদপুর


প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৬ টি


প্রতিবেদনকাল:- জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০


কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

প্রাথমিক দলের সভা		SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮																			
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	নারী	পুরুষ	০৩	নারী	পুরুষ	২৯	৯	হ্যাঁ	০১	০২	০০	২৬	৪	৬	০	০	০	৭৭৫	৩৯৫	৪০	০	৫টি	০													
সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা		SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?		SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	
০০	০০	০০	০৩	২৯	৯	০১	০২	০০	২৬	৪	৬	০	০	০	৭৭৫	৩৯৫	৪০	০	৫টি	০																


প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর


৫.10.20
LCDA র
নাম ও স্বাক্ষর


৫/১০/২০
চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর


৫/১০/২০
মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।

বস্তির নাম : রেলক্রসিং সাতপাই দক্ষিণ

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৫টি

প্রতিবেদনকাল:- জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

প্রাথমিক দলের সভা		SIC-র সভা		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০		
		পুরুষ	০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা		০৩		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	২৩		
		পুরুষ	০৭		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা		০১		
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?		০২		
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?		০০		
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা		১০		
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা		০		
	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা		৬		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা		০		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		১১		
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা		০		
১২	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৭৭৮	মিটার	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৩০	মিটার	
১৩	মোট নির্মিতব্য ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৪১৪	মিটার	
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেজের পরিমাণ (ফুট/মিটার)		৩৯৮	মিটার	
১৪	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা		০৬		
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা		০		

Sharif
৫/১০/২০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র

নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকাণ্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।

বস্তির নাম : সাতপাই রেলকলোনি

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ১৪ টি

প্রতিবেদনকাল:- জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সভা	SIC-র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না	মোট	ইতিমধ্যে
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০				
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	০				
		পুরুষ	০				
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০				
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	২৯				
		পুরুষ	০৭				
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			হ্যাঁ			
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০১			
৭	SIC সভায় করাটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০২			
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে করাটি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০০			
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা			২১ টি			
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা			০			
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা			১০ টি			
	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা			০			
১২	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			৭ টি			
	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা			০			
১৩	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			৪৩৪ মিটার			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০			
১৪	মোট নির্মিতব্য ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			১৭৮ মিটার			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেজারের পরিমাণ (ফুট/মিটার)			০			
১৫	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা			৫ টি			
	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা			০			

Sharif
১০/১০/২০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।

বস্তির নাম : পূর্ব চকপাড়া রেলওয়ে কলোনি

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৭ টি

প্রতিবেদনকাল - জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

সভা	প্রাথমিক দলের		SIC -র সভা		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণত অবস্থা	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না
১	০	০				
২	০	০				
৩	০	০	০৩			
৪	২৯	০৬				
৫						
৬					০১	
৭					০১	
৮					০০	
৯					৮	
১০					০	
১১					০	
১২					১৬০	মিটার
১৩					৮৫	মিটার
১৪					৬৫	মিটার
১৫					০	
১৬					৮	টি
১৭					০	

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র
নাম ও স্বাক্ষর

চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।

বস্তির নাম : নাগড়া সওদাগর পাড়া

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৮ টি

প্রতিবেদনকাল - জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা												
	নারী	পুরুষ	০৩	হ্যাঁ	১৮ টি	৭ টি	৭ টি	০	৫ টি	০	৭১২ মিটার	৯৫ মিটার	১৫২ মিটার	০	৪ টি	০	
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০														
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০	০														
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০														
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	২৫	০৫														
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			০১													
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০২													
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০০													
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০০													
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা				১৮ টি												
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা				৭ টি												
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা				৭ টি												
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা				০												
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা				৫ টি												
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা				০												
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				৭১২ মিটার												
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				৯৫ মিটার												
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				১৫২ মিটার												
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)				০												
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা				৪ টি												
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা				০												

Sharif
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

AD
5/10/20
CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

২৭/১০/২০
চেয়ার পার্সন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

২৩/১০/২০
মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

ত্রৈমাসিক ফরমেট -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।

বস্তির নাম : মঙ্গলপুর

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৬ টি

প্রতিবেদনকাল:- জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা		ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা	
		নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	না
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০		
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	০	০		
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	০	০		
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩১	০৬		
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?			০১	
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা			০২	
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?			০০	
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?			০০	
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা	২২	টি		
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা	১৪	টি		
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা	৬	টি		
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা	০			
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০			
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা	০			
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৩৮৫	মিটার		
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৬৫	মিটার		
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	৮৫	মিটার		
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)	০			
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা	৬	টি		
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা	০			

Shajef
১০/১০/২০

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

১০/১০/২০
CDA র
নাম ও স্বাক্ষর

মাশমা
১০/১০/২০
চেয়ার পাসন SIC
নাম ও স্বাক্ষর

১০/১০/২০
মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

প্রাথমিকদল ও SIC ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন -১

SIC কর্মকান্ডের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক

পৌরসভার নাম : নেত্রকোনা পৌরসভা।

বস্তির সংখ্যা : ০৬ টি

প্রাথমিক দলের সংখ্যা : ৪৩ টি

প্রতিবেদনকাল:- জুলাই -সেপ্টেম্বর -২০২০

কমিটি গঠনের তারিখঃ ২৩/০৪/১৪

ক্র.সং.	প্রাথমিক দলের সভা	SIC -র সভা				ক্যাপ অনুযায়ী অবকাঠামোর সংখ্যা ও তা বাস্তবায়নের পরিমাণগত অবস্থা																
		নারী	পুরুষ	হ্যাঁ	০১	১৮টি	১৬৬ জন	৩৮ জন	১০১ টি	২৫টি	৩৯ টি	০০	২৩	০০	৩২৫৪ মিটার	৬৩০ মিটার	৯৩৪ মিটার	৩৯৮ মিটার	৩০টি	০০		
১	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																					
২	সভায় উপস্থিত মোট সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																			
৩	SIC র অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা																					
৪	SIC সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	নারী	পুরুষ																			
৫	SIC রেজুলেশন প্রস্তুত হয়েছে কিনা?																					
৬	SIC সভার উল্লেখযোগ্য ইস্যুর সংখ্যা																					
৭	SIC সভায় কয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে ?																					
৮	গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে ?																					
৯	মোট নির্মিতব্য টয়লেটের সংখ্যা																					
১০	ইতিমধ্যে নির্মিত টয়লেটের সংখ্যা																					
১১	মোট স্থাপনযোগ্য টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১২	ইতিমধ্যে স্থাপিত টিউবওয়েলের সংখ্যা																					
১৩	মোট স্থাপনযোগ্য স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৪	ইতিমধ্যে স্থাপিত স্ট্রীট লাইটের সংখ্যা																					
১৫	মোট নির্মিতব্য ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৬	ইতিমধ্যে নির্মিত ফুটপাথের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৭	মোট নির্মিতব্য ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৮	ইতিমধ্যে নির্মিত ড্রেনের পরিমাণ (ফুট/মিটার)																					
১৯	মোট নির্মিতব্য ডাস্টবিনের সংখ্যা																					
২০	ইতিমধ্যে নির্মিত ডাস্টবিনের সংখ্যা																					

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী (সদস্য সচিব, SIC) র
নাম ও স্বাক্ষর

LCDA র
নাম ও স্বাক্ষর

মেয়র
নাম ও স্বাক্ষর